



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

Decreto

Intervento P0212 — CUP B35E17000030001 – Polo della Scienza e Tecnologia - Istituti Biologici, Borgo Roma, Verona - Lavori di costruzione del nuovo edificio “Biologico 3” per aule, laboratori didattici e spazi studenti conforme ai C.A.M. (Criteri ambientali minimi) di cui al D.M. 11 ottobre 2017 del M.A.T.T.M. - Approvazione quadro economico assestato a seguito Perizia di variante e suppletiva n. 1 ed autorizzazione variazioni contrattuali.

LA DIRIGENTE responsabile del C.d.r. Direzione Tecnica Gare Acquisti e Logistica

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona.

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. n. 1315/2017 del 9 agosto 2017 ed in particolare l'art. 3 comma 1 lettera a) ed il Tit. V Autonomia Negoziabile.

VISTI il Codice dei Contratti Pubblici d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., vigente in sede di avvio dei procedimenti di gara per l'affidamento dei lavori e dei servizi principali collegati all'intervento in oggetto e il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 36/2023.

CONSIDERATO che, in virtù dell'applicazione del principio del tempus regit actum, alle procedure de qua trova ancora applicazione il Codice dei Contratti ex D.Lgs 50/2016 e s.m.i., richiamato altresì l'art. 226 c. 2 del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ai procedimenti in corso e che per tali devono intendersi le procedure e i contratti i cui bandi di indizione della procedura di scelta del contraente, siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia (1.07.2023).

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19.12.2023 ha approvato il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2024 e il Bilancio di previsione triennale 2024-2026 (delibera 7.1), aggiornato ed adottato il Programma Edilizio Triennale per gli anni 2024-2026 e l'Elenco annuale dei lavori 2024 (delibera 8.1), successivamente approvati dal C.d.A. nella seduta del 27.02.2024 (delibera 9.1), ed approvato il Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2024-2026 (delibera 8.2), con successivo aggiornamento da parte del C.d.A. nella seduta del 25.06.2024 (delibera 8.1).

DATO ATTO del relativo budget assegnato al C.d.r. Direzione Tecnica Gare Acquisti e Logistica.

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti afferenti all'intervento “P0212 - Polo della Scienza e Tecnologia Istituti Biologici, Borgo Roma, Verona - Lavori di costruzione del nuovo edificio “Biologico 3” per aule, laboratori didattici e spazi studenti conforme ai C.A.M. (Criteri ambientali minimi) di cui al D.M. 11 ottobre 2017 del M.A.T.T.M. - CUP B35E17000030001”:

- delibera n. 8.1 del C.d.A. in data 26.07.2022 di **approvazione del progetto esecutivo** redatto dai professionisti incaricati per l'investimento complessivo aggiornato, in conformità al D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, ad € 10.700.000,00 e contestuale modifica del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 ai sensi del D.M. 14/2018, per il cui finanziamento la copertura è assicurata con i fondi ordinari dell'Ateneo sul bilancio pluriennale di Ateneo alla voce di budget UA.VR.020.DTASE-A-PREDIL-A, progetto P0212, in parte coperti dal contributo ministeriale confermato per € 4.218.292,00.
- decreto Rep. 4220/2023, Prot. 177489 del 10/05/2023, per **affidamento**, a seguito espletamento procedura aperta telematica sopra soglia, dei **lavori, App. 22-40** – CIG 948721055C” all'ATI Cap. Nord Costruzioni Srl - Man. Gelmini Cav. Nello SpA per l'importo offerto di € 6.982.365,81 (ribasso del 3,851%) oltre ad € 226.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari un totale contrattuale di € 7.208.865,81 oltre I.V.A. 10% a cui è seguito contratto d'appalto rep. 542 del 24/07/2023;
- verbale di consegna parziale dei lavori del 27/06/2023;
- verbale di **consegna definitiva** dei lavori del 19 ottobre 2023 che prevede come termine ultimo per la conclusione del cantiere il 10/02/2025, decorsi 480 giorni naturali e consecutivi;

VISTI inoltre i seguenti provvedimenti afferenti i servizi tecnici professionali:



- decreto direttoriale Rep.7750/2017 Prot. 0303995 del 27/09/2018 di approvazione degli atti della gara a procedura aperta per l'appalto "App.18-01 P0212 - **Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e di coordinamento della sicurezza** in fase progettuale ed esecutiva, e aggiudicazione definitiva al concorrente "RTP Cap.: Arc2lab GMBH / man. Politecna Europa S.r.l. / man. Federica Ariaudo / man. Cristiana Abate" per l'importo netto di € 479.026,04, corrispondente al ribasso offerto del 38,50%, successivamente formalizzata con contratto Rep. 499 del 20.12.2018 e successivo atto aggiuntivo n. 1 Rep. 501 del 08.02.2019 per rettifica art. 4 "durata contrattuale" del contratto originario;
- decreto direttoriale Prot. 483123 Rep. 11981/2021 del 22.12.2021 di **aggiornamento**, a seguito delle *modifiche progettuali richieste dall'amministrazione secondo le indicazioni della Commissione Edilizia e Spazi Ateneo nella seduta n. 2/2021 del 7 giugno 2021, dei corrispettivi professionali dell'App.18-01*, ai sensi dell'art. 106 co. 2 e 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per maggiori netti € 31.531,84= (pari al +6,58% del contratto) di cui all'Atto di sottomissione n. 1, successivamente formalizzato con Prot. 484163 del 23.12.2021, confermando l'importo contrattuale complessivo a netti € 510.557,87;
- decreto dirigenziale Rep. 11153/2023, prot.n. 456151 del 13.11.2023 di autorizzazione di ulteriore variazione contrattuale dell'App.18-01, in conseguenza del D.L. 50/2022 che ha necessitato l'aggiornamento dei corpi d'opera dell'intervento P0212, comportando anche l'adeguamento dei corrispettivi professionali per complessivi netti € 519.890,24, formalizzato con Prot. 465830 del 23.11.2023 a favore del RTP come modificato a seguito di precedente comunicazione PEC Prot. 100414 del 25.02.2022 essendosi ritirato il componente Federica Ariaudo;
- decreto Rep. 6738/2023 - Prot. 274986 del 13/07/2023 con cui è stato autorizzato l'affidamento, ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, **dell'incarico professionale di collaudo** in corso d'opera, comprensivo di collaudo tecnico amministrativo / collaudo tecnico funzionale impianti / collaudo statico / attestato di prestazione energetica, all'RTP: Cap. PLANEX S.r.l. - Man. Ing. LUCIANO ORTOLANI per l'importo di aggiudicazione di € 136.700,00 (ribasso del 12,61% pari ad un risparmio di € 19.734,17), al netto di contributo previdenziale ed IVA 22% - Rif. App. 23-10 - CIG 9833711B06;
- decreto Rep. 5363/2023 - Prot. 208495 del 10/06/2023 con cui è stato nominato con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020 di conversione in legge del D.L. 76/2020 e s.m.i. - il **componente del Collegio Consultivo Tecnico (CCT)** nella persona dell'Arch. Costanzo Tovo - C.F. TVOCTN51R21L949A - P.I. 03869910239 di San Giovanni Lupatoto (VR) per l'importo di € 12.078,22, al netto di contributo previdenziale ed IVA 22% - APP. 23-09 - CIG Z843B1A9C8;
- decreto dirigenziale Rep. 10138/2023 - Prot. 416341 del 19/10/2023 con cui è stata disposta la presa d'atto della costituzione del CCT per i lavori in argomento composta dal Presidente, Avv. Lucia Poli e dai componenti: Arch. Costanzo Tovo e Ing. Donato De Pizzol

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle lavorazioni indicate dal progetto esecutivo, che non alterano comunque la natura generale del contratto, determinate da circostanze impreviste da parte della DLL e dell'Amministrazione Appaltante e dalla sopravvenienza di nuove disposizioni normative e regolamentari, rientrando tra quelle riconducibili all'art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/ 2016 ovvero denominate "varianti in corso d'opera", che ammontano al 9,7% dell'importo contrattuale, di cui si riportano le più significative:

- durante la fase di scavo si è reso necessario eseguire indagini aggiuntive in quanto l'approfondimento dello scavo di fondazione dell'edificio in progetto ha evidenziato la presenza di terreni disomogenei per composizione granulometrica e addensamento che non erano emersi dall'indagine geologica allegata al progetto definitivo. Da qui la necessità di modificare la tipologia delle fondazioni, preferendo la platea rispetto alla fondazione di plinti e travi;
- la presenza della rete di media tensione, posizionata diversamente da quanto previsto in progetto e che prevedendo una fascia di rispetto di 2 metri, comporta lo spostamento di parte della passerella di collegamento tra il volume in progetto e l'edificio esistente, con relativa modifica strutturale della pensilina e di conseguenza della sua architettura;
- l'aggiornamento normativo del D.lgs 199/2021, ha reso necessario adeguare i kWp minimi necessari e di conseguenza il numero di pannelli fotovoltaici installati in copertura.



CONSIDERATO inoltre che durante l'esecuzione dei lavori è emersa anche la necessità da parte della Governance di Ateneo di apportare alcune modifiche motivate dalle mutate esigenze di destinazione di alcuni spazi e da alcune migliorie alla struttura al fine di adattarla meglio alle più specifiche funzioni individuate nell'ambito della didattica e della ricerca, modifiche queste riconducibili al comma 1 lettera b), art.106 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, non incluse nell'appalto iniziale, e per le quali un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi sia economici che tecnici in quanto strettamente legati agli impianti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, comportando per l'amministrazione notevoli disguidi ed una consistente duplicazione dei costi e che, secondo quanto computato dalla DLL nel progetto allegato, ammontano al 8,4% dell'importo contrattuale in particolare:

- per mutazione delle esigenze istituzionali in funzione della dislocazione delle afferenze ai dipartimenti si rende necessaria la modifica del layout al secondo piano dell'edificio prevedendo l'inserimento di due laboratori didattici, con relativi impianti, in sostituzione delle quattro aule interattive (3001 – 3002 – 314 – 315). Al piano seminterrato e terzo la realizzazione di due laboratori di robotica;
- ridimensionamento di alcune aule e miglioramento dell'assetto distributivo dei posti aula con completamento dei cablaggi;
- eliminazione dell'ingresso est con spostamento dell'ingresso principale in posizione prospiciente all'ingresso del Biologico 2.

APPURATO che la variazione in corso d'opera non altera la natura complessiva del contratto ed altresì trova copertura economica all'interno del Quadro Economico di spesa dell'intervento.

VISTA la "Perizia di variante e suppletiva n. 1, trasmessa con Prot. 324506 in data 26.07.2024, redatta dalla Direzione Lavori incaricata come descritto nella "Relazione generale di variante" e nel "Quadro economico" contenente il raffronto delle voci di spesa, inclusi nell'allegato n. 1 del presente decreto, in cui sono descritti e quantificati dettagliatamente i lavori in variante e supplementari, il cui ammontare netto risultante dalle opere in aumento e in diminuzione, maggiore l'importo netto contrattuale di € 1.306.746,65, di cui € 5.384,82 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, pari al + 18,10% del valore del contratto iniziale e pertanto rientrante nei limiti disposti dall'art. 106 rispettivamente al comma 7, in quanto l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale, e al comma 12, in quanto rientrante nel quinto dell'importo del contratto originario.

CONSIDERATO che in conformità all'art. 11 del richiamato Contratto Rep. 542/2023 e dell'art. 38 del Capitolato Speciale d'Appalto, la ditta appaltatrice con la firma dei documenti di perizia, compreso il verbale concordamento nuovi prezzi e l'atto di sottomissione firmato in data 29.07.2024, inclusi nell'allegato n. 1 del presente decreto, ha accettato l'esecuzione dei maggiori lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.

VISTO il Verbale in data 01.08.2024 (**Allegato n. 01**) con il quale il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Pier Giorgio Dal Dosso, verificate le variazioni appresso indicate necessarie per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento:

- ha approvato la perizia di variante e suppletiva n° 1 in data 26/07/2024 al contratto d'appalto Rep. 542/2023, redatta dalla Direzione Lavori incaricata in accordo con il Responsabile del Procedimento medesimo, in base a quanto previsto all'art.106 comma 1) lettere b) e c) del Codice Appalti d.lgs. 50/16 e s.m.i. e all'art. 8 co. 5 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- ha approvato, ai sensi dell'art. 106 co. 1 del Codice Appalti d.lgs. 50/16 e s.m.i. e del richiamato Decreto 49/2018, i prezzi relativi alle nuove lavorazioni originariamente non previste, che comunque non comportano maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico approvato, che sono stati determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore fatta salva l'approvazione degli stessi dal responsabile del procedimento.

EVIDENZIATO che la Variante in argomento determina un incremento in termini tempo per l'esecuzione dei lavori di gg. 140 per i quali il nuovo termine di conclusione del cantiere viene fissato alla data del 30.06.2025.

VISTO il seguente quadro economico assestato a seguito della perizia di variante e suppletiva n. 1 dell'importo complessivo invariato di € 10.700.000, finanziato nell'ambito degli stanziamenti previsti dal Programma Edilizio



Triennale con imputazione sui fondi di bilancio sul budget UA.VR.020.DTASE-A-PREDIL-A- Programm.edilizia sul progetto P0212:

P0212 Polo della Scienza e Tecnologia - Lavori di costruzione del nuovo edificio "Biologico 3" per aule, laboratori didattici e spazi studenti Istituti Biologici, Borgo Roma, Verona – CUP B35E17000030001 LUGLIO 2024						
Quadro Economico						
-3,851%						
	AGGIUDICAZIONE MAGGIO 2023		PERIZIA DI VARIANTE N. 1 LUGLIO 2024			Differenze al netto del ribasso
importo a base d'asta	Euro	Tot. Euro	Euro al lordo del ribasso	Euro	Tot. Euro	Euro
a) Opere Edili			2.550.047,79	2.451.845,45		550.851,89
b) Opere Strutturali	4.026.714,81		2.210.861,53	2.125.721,25		
c) Impianto idrico - sanitario	401.185,02		509.615,10	489.989,82		88.804,80
d) Impianto meccanico	1.495.347,98		1.846.783,64	1.775.664,00		280.316,02
e) Impianto elettrico	1.059.118,00		1.498.202,91	1.440.507,12		381.389,12
f) Oneri per la sicurezza ricompresi nelle opere (non soggetti a ribasso)	226.500,00		231.884,82	231.884,82		5.384,82
TOTALE LAVORI E FORNITURE=	7.208.865,81	7.208.865,81	8.847.395,79	8.515.612,46	8.515.612,46	1.306.746,65
somme a disposizione dell'amministrazione						
Ribasso d'asta pari al 3,851%, al netto del contributo 0,5% (art. 47 c.1 bis D.L. 34/2019 "Salva Opere", convertito con modifiche nella L. 58/28,06,2019 e D.L. 101/03,09,2019)	278.236,02			0,00		-278.236,02
Contributo 0,5% (art. 47 c.1 bis D.L. 34/2019 "Salva Opere", convertito con modifiche nella L. 58/28,06,2019 e D.L. 101/03,09,2019) non soggetto a IVA	1.398,17			1.398,17		0,00
g) Imprevisti	317.500,00			0,00		-317.500,00
h) Spese Tecniche e Amministrative per Progettazione, Direzione Lavori, CSP, CSE, Collaudi e C.N.P.A.I.A.	800.000,00			840.000,00		40.000,00
i) Fornitura e posa attrezzature specifiche per studi e laboratori	790.000,00			100.000,00		-690.000,00
l) Arrotondamenti, eventuali altri oneri	23.734,83			10.161,46		-13.573,38
- Accantonamento artt. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. sui punti a), b), c), d), e) ed f) compresi oneri a carico ente.	107.950,00			107.950,00		0,00
- Adeguamento Accantonamento artt. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. sui punti a), b), c), d), e) ed f) compresi oneri a carico ente (Decreto Rep. 249/2020 Prot. 21737 del 15/01/2020).	39.681,50			39.681,50		0,00
REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO GIUGNO 2022						
- Adeguamento Accantonamento artt. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. sui punti a), b), c), d), e) ed f) compresi oneri a carico ente (Decreto Rep. 249/2020 Prot. 21737 del 15/01/2020).	0,00			25.819,02		25.819,02
PERIZIA DI VARIANTE N. 1 LUGLIO 2024						
(I.V.A. 10% sui punti a), b), c), d) e) f) g) e l)	782.833,67			852.577,39		69.743,73
(I.V.A. 22% sui punti h), i)	349.800,00			206.800,00		-143.000,00
SOMMANO=	3.491.134,19	3.491.134,19		2.184.387,54	2.184.387,54	-1.306.746,65
(P0212) TOTALE	10.700.000,00	10.700.000,00		10.700.000,00	10.700.000,00	0,00

EVIDENZIATO che la perizia di variante e suppletiva in data 26/07/2024 non comportando ulteriore spesa rispetto a quella prevista dal quadro economico del progetto, *in conformità alla normativa di riferimento ed in particolare all'art. 106 co. 1 del Codice Appalti d.lgs. 50/16 e s.m.i. e all'art. 8 co. 5 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*, viene approvata dal responsabile del procedimento dichiarandone l'ammissibilità ed il maggiore importo per l'esecuzione dei lavori, che trova copertura nel quadro economico tra le somme a disposizione stanziare per la loro esecuzione, è autorizzato dal competente organo di ateneo.

CONSIDERATO che per effetto della perizia di variante n. 1 sono conseguentemente aggiornate, in conformità ai rispettivi incarichi professionali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 2) lett. b) del D.lgs. 50/2016, le competenze dovute per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e per collaudo, le cui



maggiori somme come di seguito specificate, preventivamente accettate dai professionisti incaricati con la sottoscrizione dei rispettivi atti di sottomissione (inclusi nell'allegato n. 1 del presente decreto), rientrano nello stanziamento iniziale previsto nel quadro economico sopra riportato:

- App. 18-01 - CIG 7321125F75 - Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e di coordinamento della sicurezza RTP Cap.: Arc2lab GMBH / man. Politecna Europa S.r.l. / man. Cristiana Abate

<i>Importo servizi a base d'asta</i> € 778.904,13 (ribasso offerto del 38,50% su base d'asta)	
Importo netto contratto rep. 499 del 20/12/2018	€ 479.026,04
Atto di sottomissione n. 1 – (+ 6,58% imp. contr.le - Prot.484163/23.12.2021)	€ 31.531,84
Aggiornamento compensi adeg. DL 50/22 (+ 1,83% imp. contr.le – Prot. 465830/23.11.2023)	€ 9.332,37
Perizia di Variante 1 Lavori App. 22-40 Luglio 2024 (+ 9,70% dell'importo contrattuale - - ribasso del 38,50% + 6%)	€ 50.449,09
Totale contrattuale escluso oneri previdenziali ed IVA 22%	€ 570.339,33

- App. 23-10 – CIG 9833711B06 - Collaudo in corso d'opera, comprensivo di collaudo tecnico amministrativo / collaudo tecnico funzionale impianti / collaudo statico / attestato di certificazione energetica - RTP Cap. PLANEX S.r.l. - Man. Ing. LUCIANO ORTOLANI

<i>Importo servizi a base d'asta</i> € 156.434,17 (ribasso offerto del 12,615% su base d'asta)	
Importo netto contratto prot. 281499 del 18/07/2023	€ 136.700,00
Perizia di Variante 1 App. 22-40 Luglio 2024 (+ 9,58% dell'importo contrattuale - - ribasso del 12,615% + 5%)	€ 13.096,05
Totale contrattuale escluso oneri previdenziali ed IVA 22%	€ 149.796,05

ACCERTATO che le variazioni ai rispettivi contratti d'appalto sono immediatamente impegnative per gli assuntori mentre lo saranno per l'Amministrazione solo dopo le intervenute approvazioni di legge.

CONSIDERATO che in base all'autonomia gestionale delle strutture di servizio nell'ambito delle risorse loro assegnate, ai sensi dell'art. 15 co. 2 del richiamato Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, la competenza ad autorizzare la spesa e ad espletare il procedimento di acquisto e gli atti conseguenti è del dirigente del Centro di Responsabilità, che pertanto con proprio specifico atto autorizza la formalizzazione dei rispettivi contratti per l'aggiornamento dei lavori e degli afferenti servizi professionali.

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Pier Giorgio Dal Dosso.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, di approvare il quadro economico assestato, come nelle premesse riportato, a seguito perizia di variante e suppletiva n. 1 in data 26/07/2024 al contratto del progetto P0212 – CUP B35E17000030001 – Polo della Scienza e Tecnologia - Istituti Biologici, Borgo Roma, Verona - Lavori di costruzione del nuovo edificio “Biologico 3” per aule, laboratori e spazi studenti conforme ai C.A.M. (Criteri ambientali minimi) di cui al D.M. 11 ottobre 2017 del M.A.T.T.M. dell'importo complessivo invariato di investimento di € 10.700.000,00, il cui finanziamento trova imputazione sul budget del progetto P0212 Conto UA.VR.020.DTASE-A-PREDIL-A- Programm.edilizia, che presenta sufficiente disponibilità.

Art. 2) Di autorizzare agli stessi patti e condizioni, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.lgs 50/2016, come nelle premesse dettagliato, a seguito perizia di variante e suppletiva n. 1 in data 26/07/2024 approvata dal RUP con proprio verbale del 01.08.2024, la variazione al contratto Rep. 542/2023 stipulato con il RTI Cap. Nord Costruzioni Srl – Man. Gelmini Cav. Nello SpA per l'appalto in argomento Rif. App. 22-40 – CIG 948721055C, per il maggiore importo netto, pari al +18,1%, di € 1.306.746,65 di cui € 5.384,82 per oneri di sicurezza, rientrante nel quinto d'obbligo. L'importo trova copertura finanziaria nel quadro economico approvato per l'esecuzione dell'intervento e verrà imputato all'interno del progetto complessivo come da quadro economico assestato. L'importo contrattuale d'appalto dei lavori viene pertanto aggiornato a € 8.515.612,46 (di cui € 8.283.727,64 per lavori ed € 231.884,82 per oneri di sicurezza) al netto di IVA 10% e quindi per un importo complessivo



loro di € 9.367.173,71, concedendo il tempo supplementare pari ad ulteriori gg. 140 (centoquaranta) naturali e consecutivi che aggiorna il periodo contrattuale per l'esecuzione dei lavori stessi in complessivi 620 giorni, determinandone il termine al 30 giugno 2025.

Art. 3) di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016, la variazione ai rispettivi contratti con l'aggiornamento degli importi dovuti per le competenze professionali a seguito della perizia di variante e suppletiva n. 3 in argomento, come nelle premesse specificati, a favore:

- del R.T.P. Cap.: Arc2lab GMBH / man. Politecna Europa S.r.l. / man. Cristiana Abate - App. 18-01 - CIG 7321125F75 - per l'incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per il maggiore importo contrattuale di € 50.449,09, esclusa cassa previdenziale e IVA di legge, che aggiorna l'importo netto contrattuale ad € 570.339,33;
- del RTP Cap. Planex Srl / man. Ing. Luciano Ortolani - App. 23-10 – CIG 9833711B06 - incaricato del collaudo in corso d'opera, comprensivo di collaudo tecnico amministrativo / collaudo tecnico funzionale impianti / collaudo statico / attestato di certificazione energetica per il maggiore importo contrattuale di € 13.096,05, esclusa cassa previdenziale e IVA di legge, che aggiorna l'importo netto contrattuale a € 149.796,05.

Art. 4) Le relative spese graveranno sul conto di bilancio progetto P0212 al budget UA.VR.020.DTASE-A-PREDIL-A- Programm.edilizia che presenta sufficiente disponibilità.

Art. 5) Il presente decreto è trasmesso telematicamente per i provvedimenti di competenza alla Direzione Amministrazione e Finanza.

Dott.ssa Elena Nalesso

*Il presente documento è firmato digitalmente e
registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona,
ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

VISTO II RUP
Pier Giorgio Dal Dosso